

# ALLEGATO "A"

**Comune di Bordighera**  
Provincia di Imperia

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E DELLE LINEE DI  
DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO  
SCOLASTICO DI VIA PELLOUX

**COMMITTENTE:** Comune di Bordighera.

**CANTIERE:** Via Pelloux, Bordighera (Imperia)

Bordighera, 19/11/2018

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Galperti Marco)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(R.U.P. Maglio Davide)

### Ingegnere Galperti Marco

Via Braie, 266  
18033 Camporosso (Imperia)  
Tel.: 0184254251 - Fax: = = =  
E-Mail: ing.galperti@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	10/06/2019	10/06/2019
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	11/06/2019	12/06/2019
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	12/06/2019	12/06/2019
<b>Assistenze murarie</b>						
Esecuzione di tracce eseguite a mano	2	E	5	5	15/07/2019	19/07/2019
	2	E	5	5	22/07/2019	26/07/2019
	2	E	5	5	29/07/2019	02/08/2019
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	2	E	5	5	08/07/2019	12/07/2019
	2	E	5	5	15/07/2019	19/07/2019
	2	E	5	5	22/07/2019	26/07/2019
<b>Rete impianto termico</b>						
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	3	E	5	5	29/07/2019	02/08/2019
	3	E	5	5	05/08/2019	09/08/2019
	3	E	3	3	12/08/2019	14/08/2019
	3	E	1	1	16/08/2019	16/08/2019
	3	E	5	5	19/08/2019	23/08/2019
	3	E	5	5	26/08/2019	30/08/2019
	3	E	5	5	02/09/2019	06/09/2019
	3	E	3	3	09/09/2019	11/09/2019
Installazione di valvole termostatiche	3	E	2	2	05/08/2019	06/08/2019
	3	E	2	2	19/08/2019	20/08/2019
	3	E	1	1	26/08/2019	26/08/2019
	3	E	2	2	02/09/2019	03/09/2019
<b>Impianto termico centralizzato</b>						
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)	4	E	2	2	13/06/2019	14/06/2019
	4	E	5	5	17/06/2019	21/06/2019
	4	E	5	5	24/06/2019	28/06/2019
	4	E	5	5	01/07/2019	05/07/2019
<b>Ripristini</b>						
Ripristini di pavimenti per interni in ceramica	2	E	1	1	11/09/2019	11/09/2019
<b>Intonaci e pitturazioni interne</b>						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	1	1	11/09/2019	11/09/2019
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	2	2	11/09/2019	12/09/2019
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	13/09/2019	13/09/2019

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

- 1) = Apprestamenti
- 2) = Opere murarie
- 3) = Impianti
- 4) = Centrale termica

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]