



COMUNE DI BORDIGHERA - RENDICONTO ANNO 2015

TIPOLOGIA INTERVENTO (il dettaglio è sotto riportato)	COMPLETAMENTE ESEGUITI AL 31/12/2015	IN CORSO AL 31/12/2015- interventi finanziati	di cui già pagato:
STABILI	40.727,53	307.000,00	4.213,39
SCUOLE	133.299,21	110.000,00	0,00
INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI	15.000,00	25.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE	62.311,73		
IMPIANTI SPORTIVI	19.836,12	20.000,00	16.620,04
STRADE	111.039,70	591.663,19	0,00
WI-FI AREE PUBBLICHE	5.031,28		
TERRITORIO		24.368,23	0,00
GIARDINI	27.587,67	51.766,17	0,00
MERCATO COPERTO	34.465,00		
PORTO	141.976,16		
TORRENTI E CANALONI	114.072,42	62.082,99	13.404,99
GIOCHI BIMBI	1.634,80	35.965,60	0,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.152,61	61.846,50	0,00
SEGNALETICA ORIZZONTALE	20.000,00	30.000,00	0,00
VIDEOSORVEGLIANZA	53.951,08		
STRUMENTI INFORMATICI	34.587,00		
ATTREZZATURE DEPURATORE	56.496,00		
PALAZZO DEL PARCO	56.113,32	42.809,80	0,00
ARREDO URBANO	19.979,94		
ANTISISMICA SCUOLE	63.565,86		
PALAZZETTO SPORT	217.258,21		
VIA ROMANA: CHIOSCO E AREE		120.000,00	
MOTOVEICOLI POLIZIA LOCALE		24.766,00	
ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE		24.960,00	
SCUOLA MARIA PRIMINA: antisismica		575.000,00	
SCUOLA VILLA FELOMENA: antisismica		310.000,00	
TENNIS: MANUTENZIONE STRAORDINARIA		150.000,00	
ROTONDA S.AMPELIO		2.790.000,00	
ROTONDA S.AMPELIO		73.127,20	
MESSA SICUREZZA VIA DEGLI INGLES		300.000,00	
MESSA SICUREZZA FRANA LOC. MADONNA RUOTA		278.000,00	
SISTEMAZIONE ZONA MONTENERO		370.000,00	
FRANA VIA MAMELI		11.821,80	
PROTEZIONE CIVILE: C.O.M.		24.741,60	
RIPASCIMENTO LOTTO IV		899.579,78	
MOLI D'ARGINE FOCE RIO CA' BIANCA		100.000,00	
PONTILE PORTO		110.000,00	
TOTALI	1.235.085,64	7.524.498,86	34.238,42

INTERVENTI ASSISTENZA SOCIALE	2015	529.117,70
INTERVENTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CULTURALI	2015	203.721,03
MANUTENZIONE RETE IDRICA INTEGRATA	interventi in economia e appalti	

MANUTENZIONE VIABILITA'		interventi in economia	
SCOLMATORE	SPESO	2015	1.361.265,04
PONTE AURELIA	SPESO	2015	542.245,28
WINTER	SPESO	2015	160.616,13
BEODO	SPESO	2015	907.608,73
TERRITORIO a seguito eventi alluvionali anno 2014	SPESO	2015	61.176,90
TOTALE			3.032.912,08

TOTALE INTERVENTI PAGATI ANNO 2015 5.000.836,45

SCOLMATORE	COSTO TOTALE		8.100.000,00	
	di cui Regione		6.050.000,00	
	SPESO AL 31/12/2015		6.027.462,86	
	di cui speso anno 2015		1.361.265,04	
secondo il seguente dettaglio:				
	anni	interventi	costo	pagato al 31/12/2015
SCOLMATORE - cofinanziato Regione	2013-2014-2015	8230.72.1	869.935,88	720.139,39 in corso speso sino al 31/12/2015
SCOLMATORE - cofinanziato Regione	2013-2014-2015	8230.72.2	2.586.800,00	1.639.257,92 in corso speso sino al 31/12/2015
SCOLMATORE - cofinanziato Regione	2013-2014-2015	8230.72.3	1.180.064,12	204.865,55 in corso speso sino al 31/12/2015
SCOLMATORE - cofinanziato Regione	2013-2014-2015	8530.30.1	3.463.200,00	3.463.200,00 in corso speso sino al 31/12/2015
		TOTALE	8.100.000,00	6.027.462,86 speso anno 2014: euro 3.605.663,99 spesa anno 2015: euro 1.361.265,04

PONTE AURELIA	COSTO INTERVENTO		PAGATO ANNO 2015	
intervento Provincia eseguito dal Comune	2014-2015	8230.76.1	950.454,98	542.245,28 in corso realizzato da Comune

WINTER	COSTO TOTALE		265.566,61	
	di cui Regione (imp. Max)		199.077,92	
	SPESO AL 31/12/2015		250.599,35	
	di cui speso anno 2015		160.616,13	
secondo il seguente dettaglio:				
	anni	interventi	costo	pagato al 31/12/2015
	2009-2015	9030.15.2	66.488,69	57.878,43 terminato speso sino al 31/12/2015
	2009-2015	9030.15.3	199.077,92	192.720,92 terminato
		TOTALE	265.566,61	250.599,35 speso anno 2015: euro 160.616,13

BEODO	COSTO TOTALE		995.631,76	
	di cui Regione (imp. Max)		791.737,26	
	SPESO AL 31/12/2015		924.871,90	
	di cui speso anno 2015		907.608,73	
secondo il seguente dettaglio:				
	anni	interventi	costo	pagato al 31/12/2015
	2010-2015	9030.16.1	791.737,26	781.782,12 terminato speso sino al 31/12/2015

2010-2015	9030.16.2	125.000,00	64.195,28	terminato	
2013-2015	9030.16.3	78.894,50	78.894,50	terminato	
TOTALE		995.631,76	924.871,90	speso anno 2015: euro 907.608,73	

ALLUVIONE GENNAIO 2014		anni	intervento	costo	pagato al 31/12/2015		di cui pagato 2015
		2014-2015	Vasca Borghetto	53.802,90	53.802,90	terminato lavoro - da pagare	180,00 int. 2780.15.1
cofinanziata regione		2014-2015	Frana rio Bestagni	32.659,37	32.659,37	terminato	5.146,62 int. 8730.15.1-8230.10.1
cofinanziata regione		2014-2015	Frana via longa via gardiora	180.000,00	19.947,00	in corso	0,00 int. 8730.15.1
		2015	Frana via longa via gardiora	40.000,00	0,00	in corso	0,00 int. 8730.15.2
		2014-2015	Frana Montenero	21.125,52	21.125,52	terminato	7.359,04 int. 2780.15.1-3
		2014-2015	Muro via G. Rossi	56.840,20	56.840,20	terminato	41.132,20 int. 8230.10.1
		2014	Frana Beodo	21.673,92	21.673,92	terminato	0,00 int. 8230.11.1
		2014-2015	Frana Borghetto	230.901,12	184.595,30	in corso	7.359,04 int. 2780.15.3
		2014	somme urgenze - fondi regio	56.508,25	56.508,25	terminato	0,00 int. 3330.25.1
			TOTALE	693.511,28	447.152,46		61.176,90

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi sopra riepilogati:

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	STATO	DETTAGLIO
STABILI	2014	470.20.1			
	2014-2015	470.20.1	33.659,90	terminato	parcheggio via canova
	2014-2015	470.20.1	1.358,03	terminato	recinzione area cani via borsellino
	2015	470.20.4	5.709,60	terminato	via lamboglia: verifiche statiche
		TOTALE	40.727,53		

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
STABILI IN CORSO	2015	470.20.4	57.000,00	3.747,39	in corso edificio piazzale zaccari
	2014-2015	470.20.4	250.000,00	466,00	in corso trasferimento ufficio tecnico
		TOTALE	307.000,00	4.213,39	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
SCUOLE	2014-2015	1570.15.3	81.909,40	terminato asilo nido via porcheddu
	2014-2015	1570.15.3	11.118,23	terminato aula 3° piano via Pelloux
	2014-2015	1570.15.3	23.585,73	terminato aula mensa via Pelloux
	2015	1570.15.3	7.466,21	terminato via Pelloux: n. 450 tubi led
	2015	1570.15.3	854,00	terminato infissi scuole sasso
	2015	7470.10.1	8.365,64	terminato arredi scuole
		TOTALE	133.299,21	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
SCUOLE IN CORSO	2015	1570.15.3	60.000,00	0,00	in corso aula via rodari
	2015	1570.15.3	50.000,00	0,00	in corso area sosta verde via napoli
		TOTALE	110.000,00	0,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI	2014-2015	1900.35.1	15.000,00	terminato progetto psicologico - educativo: sportello
		TOTALE	15.000,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI IN CORSO	2015	1900.35.1	25.000,00		0,00 in corso
		TOTALE	25.000,00		0,00

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		DETTAGLIO
RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE	2014-2015	3110.45.1	62.311,73		terminato
		TOTALE	62.311,73		riqualificazione area marabutto

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		DETTAGLIO
IMPIANTI SPORTIVI	2015	7830.16.1	19.836,12		terminato
		TOTALE	19.836,12		termoregolazione, canestri, porte..

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
IMPIANTI SPORTIVI IN CORSO	2015	2340.3.2	20.000,00	16.620,04 in corso	
		TOTALE	20.000,00	16.620,04	ripristino campo arziglia

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		DETTAGLIO
STRADE	2015	2780.15.3	111.039,70		terminato
		TOTALE	111.039,70		asfalti via vitt.emanuele - arziglia

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
STRADE IN CORSO	2015	2780.15.1	48.678,00	0,00 in corso	marciapiedi via vitt. Emanuele e altri
	2015	2780.15.1	11.321,60	0,00 in corso	scivoli disabili: via vitt. Emanuele e altri
	2015	2780.15.3-3110.45.2	71.663,59	0,00 in corso	asfalti piazza mercato - via pasteur
	2015	2780.15.3	460.000,00	0,00 in corso	asfalti: strade diverse
		TOTALE	591.663,19	0,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		DETTAGLIO
WI-FI	2015	2780.15.1	5.031,28		terminato
		TOTALE	5.031,28		hot spot wi fi su strade comunali

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
TERRITORIO IN CORSO	2015	3110.45.2	15.805,10		in corso
	2015	3110.45.2	8.563,13		in corso
		TOTALE	24.368,23	0,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		DETTAGLIO
GIARDINI	2014-2015	3660.50.1	27.587,67		terminato
		TOTALE	27.587,67		pineta del capo

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
GIARDINI IN CORSO	2015	3650.11.1	9.900,00		in corso
	2015	3660.55.1	20.000,00		in corso
	2015	3660.23.1	21.866,17		in corso
		TOTALE	51.766,17	0,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		DETTAGLIO
MERCATO COPERTO	2015	4760.30.3	34.465,00		terminato
		TOTALE	34.465,00		sistema automatizzato parcheggio

ATTREZZATURE VARIE DEPURATORE	2015	8830.56	56.496,00	terminato
		TOTALE	56.496,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
PALAZZO DEL PARCO	2014-2015	6130.17.1	48.934,84	terminato impermeabilizzazione
	2015	6130.17.1	7.178,48	terminato climatizzatori bar
		TOTALE	56.113,32	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
PALAZZO DEL PARCO IN CORSO	2015		42.809,80	0,00	in corso risanamento solaio
		TOTALE	42.809,80	0,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
ARREDO URBANO:	2015	8270.4.1	19.979,94	terminato palco manifestazioni estive
		TOTALE	19.979,94	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE	2015	7230.2.1	63.565,86	terminato scuole rodari: progettazione
		TOTALE	63.565,86	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
PALAZZETTO SPORT	2014-2015	7830.30.1-4	217.258,21	terminato messa a norma e adeguamento tecnologico
		TOTALE	217.258,21	cofinanziato Regione

INTERVENTI CON GARA AVVIATA AL 31/12/2015
COSTO INTERVENTO

VIA ROMANA: CHIOSCO E AREE	2015	6130.22.1	120.000,00	in corso	
MOTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	2015	6770.10.2	24.766,00	in corso	n. 2 moto
ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE	2014-2015	7030-7130-7230	24.960,00	in corso	villa felomena: progettazione
SCUOLA MARIA PRIMINA: antisismica	2015	7130.60.1-2	575.000,00	0,00 in corso	di cui euro 400.000 Regione
SCUOLA VILLA FELOMENA: antisismica	2015	7130.60.3	310.000,00	in corso	
TENNIS: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2015	7830.40.1	150.000,00	in corso	messa a norma
ROTONDA S.AMPELIO	2008-2015	8230.46.1-2	2.790.000,00	in corso	riqualificazione
ROTONDA S.AMPELIO	2015	8230.46.3	73.127,20	in corso	interventi urgenti messa in sicurezza
MESSA SICUREZZA VIA DEGLI INGLESI	2015	8530.71.1	300.000,00	in corso	
MESSA SICUREZZA FRANA LOC. MADONNA	2015	8530.72.1-2	278.000,00	in corso	
SISTEMAZIONE ZONA MONTENERO	2015	8530.73.1	370.000,00	in corso	
FRANA VIA MAMELI	2015	8580.20.2	11.821,80	in corso	studio geologico
PROTEZIONE CIVILE: C.O.M.	2015	8780.2.1	24.741,60	in corso	incarico progettuale
RIPASCIMENTO LOTTO IV	2014-2015	3660-9030	899.579,78	in corso	
MOLI D'ARGINE FOCE RIO CA' BIANCA	2015	9030.36.3	100.000,00	in corso	
PONTILE PORTO	2015	10830.15.1	110.000,00	in corso	
		TOTALE	6.161.996,38		

RIEPILOGO:

TOTALI	INTERVENTI TERMINATI	di cui pagati:
	INTERVENTI IN CORSO	
		1.235.085,64
		1.235.085,64
		7.524.498,86
		34.238,42
	€ 8.759.584,50	€ 1.269.324,06