



COMUNE DI BORDIGHERA - RENDICONTO ANNO 2016

TIPOLOGIA INTERVENTO (il dettaglio è sotto riportato)	COMPLETAMENTE ESEGUITI AL 31/12/2016	IN CORSO AL 31/12/2016- interventi finanziati	di cui già pagato:
STABILI	56.996,32	338.798,78	13.540,17
SCUOLE	46.582,85	1.010.026,54	490.227,05
INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI	0,00	45.000,00	8.000,00
RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE	156.129,93	61.337,85	0,00
ROTONDA S.AMPELIO	0,00	2.790.000,00	116.922,34
IMPIANTI SPORTIVI	19.983,15	206.729,24	121.148,17
STRADE	76.007,53	460.000,00	316.135,80
TERRITORIO	8.480,80	1.296.161,16	127.443,76
GIARDINI	51.275,36	119.803,76	18.797,76
MERCATO COPERTO	0,00	50.000,00	27.259,60
PORTO	106.916,91	12.004,80	0,00
TORRENTI E CANALONI	96.534,50	150.273,01	5.827,45
GIOCHI BIMBI	37.600,40	72.964,54	0,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.893,80	96.787,55	22.978,86
SEGNALETICA ORIZZONTALE	30.000,00	10.000,00	0,00
VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	45.765,52	0,00
RIPASCIMENTI E MOLI	0,00	999.579,78	675.243,69
ATTREZZATURE DEPURATORE	0,00	16.890,50	10.510,50
PALAZZO DEL PARCO	42.149,83	0,00	0,00
ARREDO URBANO	20.515,52	17.954,74	0,00
MOTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	24.766,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE: C.O.M.		24.741,60	0,00
RETE IDRICA		114.208,77	31.631,50
TOTALI	782.832,90	7.939.028,14	1.985.666,65

INTERVENTI ASSISTENZA SOCIALE	2016	464.890,00
INTERVENTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CULTURALI	2016	237.505,62
MANUTENZIONE RETE IDRICA INTEGRATA	appalto manutenzione depuratore	279.716,79
	appalto controllo pulizia distruzione reti	109.882,36
	appalto manutenzione straordinaria rete idrica oltre interventi in economia	155.433,60
MANUTENZIONE VIABILITA'	interventi in economia	

SCOLMATORE	SPESO	2016	75.097,89
PONTE AURELIA	SPESO	2016	71.078,71
TERRITORIO a seguito eventi alluvionali anno 2014	SPESO	2016	156.328,14
	TOTALE		302.504,74

TOTALE INTERVENTI PAGATI ANNO 2016 3.535.599,76

SCOLMATORE	COSTO TOTALE	8.100.000,00
	<i>di cui Regione</i>	6.050.000,00
	SPESO AL 31/12/2016	6.102.560,75
	<i>di cui speso anno 2016</i>	75.097,89
<i>secondo il seguente dettaglio:</i>		
	anni	interventi
SCOLMATORE - cofinanziato Regione	2013-2016	8230.72.1
SCOLMATORE - cofinanziato Regione	2013-2016	8230.72.2
SCOLMATORE - cofinanziato Regione	2013-2016	8230.72.3
SCOLMATORE - cofinanziato Regione	2013-2016	8530.30.1
	TOTALE	8.100.000,00

PONTE AURELIA	COSTO INTERVENTO	PAGATO ANNO 2015-2016
intervento Provincia eseguito dal Comune	2014-2016 8230.76.1	950.454,98 613.323,99 in corso
		realizzato da Comune

ALLUVIONE GENNAIO 2014	anni	intervento	costo	pagato al 31/12/2016	di cui pagato 2016
	2014-2015	Vasca Borghetto	53.802,90	53.802,90 terminato	0,00
cofinanziata regione	2014-2015	Frana rio Bestagni	32.659,37	32.659,37 terminato	0,00
cofinanziata regione	2014-2015-2016	Frana via longa via gardiora	180.000,00	102.311,18 in corso	82.364,18
	2015-2016	Frana via longa via gardiora	40.000,00	0,00 in corso	0,00
	2014-2015	Frana Montenero	21.125,52	21.125,52 terminato	0,00
	2014-2015	Muro via G. Rossi	56.840,20	56.840,20 terminato	0,00
	2014	Frana Beodo	21.673,92	21.673,92 terminato	0,00
	2014-2015-2016	Frana Borghetto	258.559,26	258.559,26 terminato	73.963,96
	2014	somme urgenze - fondi regio	56.508,25	56.508,25 terminato	0,00
	TOTALE		721.169,42	603.480,60	156.328,14

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi sopra riepilogati:

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	STATO	DETTAGLIO
STABILI	2015	470.20.4	56.996,32	terminato	edificio piazzale zaccari
		TOTALE	56.996,32		
DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
STABILI IN CORSO	2014-2015-2016	470.20.4	250.000,00	13.540,17 in corso	trasferimento ufficio tecnico
	2016	6130.15.1	40.000,00	0,00 in corso	stabile via lamboglia: messa in sicurezza
	2016	470.10.1	48.798,78	0,00 in corso	manutenzione bagni pubblici
		TOTALE	338.798,78	13.540,17	
DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	STATO	DETTAGLIO
SCUOLE	2015-2016	1570.15.3	41.582,85	terminato	aula via rodari
	2016	7470.5.1	5.000,00	terminato	arredi scuole
		TOTALE	46.582,85		
DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
SCUOLE IN CORSO	2015-2016	7130.60.3	337.167,54	0,00 in corso	scuola villa felomena: interventi antisismici
<i>contributo regione euro 339.453,15</i>	2015-2016	7130.60.1-2	575.000,00	482.647,05 in corso agg.	scuola maria primina: interventi antisismici e lavori aggiuntivi

2015-2016	7030-7130-7230	24.960,00	7.380,00 in corso	progettazione villa felomena
2015	1570.15.3	50.000,00	200,00 in corso	area sosta verde via napoli
2016	7470.5.1	19.899,00	0,00 in corso	scuola via peloux: copertura di accesso
2016	7470.5.1	3.000,00	0,00 in corso	videocitofoni scuole
		1.010.026,54	490.227,05	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI		TOTALE	0,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI	2015	1900.35.1	25.000,00	8.000,00 in corso	progetti scolastici: sport, musica,doposcuola, educazione civica
IN CORSO	2016	1900.35.1	20.000,00	0,00 in corso	progetti scolastici: sport e movimento - pelagos
		TOTALE	45.000,00	8.000,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO	
RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE	2015-2016	6130.22.1	110.748,82	terminato	chiosco via Romana
	2015-2016	3110.45.2	15.805,10	terminato	ringhiera sottopasso Bengasi
	2016	8230.47.1	29.576,01	terminato	ringhiera s.ampelio
		TOTALE	156.129,93		

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE	2016	8230.58.1	26.337,85	0,00 in corso	progettazione corso italia e piazza stazione
IN CORSO	2016	8540.80.1	35.000,00	0,00 in corso	Frazione Borghetto: ripetitore televisivo
		TOTALE	61.337,85	0,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
ROTONDA S.AMPELIO	2015-2016	8230.46.	2.790.000,00	116.922,34 in corso	Rotonda s.ampelio
IN CORSO		TOTALE	2.790.000,00	116.922,34	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO	
IMPIANTI SPORTIVI	2015	2340.3.2	19.983,15	terminato	ripristino campo arziglia
		TOTALE	19.983,15		

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
IMPIANTI SPORTIVI IN CORSO	2015-2016	7830.40.1	150.000,00	114.909,16 in corso pag.	Tennis: messa a norma - concluso - in corso pagamenti
	2016	7830.16.1	11.000,00	0,00 in corso	Palasport: attrezzature
	2016	7830.30.1	21.271,11	6.239,01 in corso	Campo sportivo arziglia
	2016	7830.30.1+7830.30.4	24.458,13	0,00 in corso	Bocciofila Muller
		TOTALE	206.729,24	121.148,17	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO	
STRADE	2015-2016	2780.15.1	11.321,60	terminato	scivoli disabili: via vitt. Emanuele e altri
	2015-2016	2780.15.3-3110.45.2	64.685,93	terminato	asfalti piazza mercato - via pasteur
		TOTALE	76.007,53		

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
STRADE IN CORSO	2015	2780.15.3	460.000,00	316.135,80 in corso	asfalti: strade diverse (via amici, cagliari, aldo moro, bigarella, tratto via pasteur, cesare augusto, borghetto s.nicolò, mameli degli ulivi, s.bernardo, tratti aurelia, tratto via roseto, rotatoria)
		TOTALE	460.000,00	316.135,80	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO	
TERRITORIO	2015-2016	3110.45.2	8.480,80	terminato	studio regimazione acque percorso beodo
		TOTALE	8.480,80		

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
TERRITORIO IN CORSO	2015-2016	8530.71.1	426.339,36	3.635,60 in corso	Frana via degli Inglesi
	2015-2016	8530.72.1-2	278.000,00	200,00 in corso	Frana località Madonna della Ruota
	2015-2016	8530.73.1	370.000,00	123.608,16 in corso	Sistemazione zona Montenero
	2015-2016	8580.20.2	11.821,80	0,00 in corso	Frana via Mameli: studio geologico
	2016	8230.24.1	160.000,00	0,00 in corso	Frazione sasso: via penne nere
	2016	8530.80.1	50.000,00	0,00 in corso	appalto per interventi diversi
		TOTALE	1.296.161,16	127.443,76	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
GIARDINI	2015-2016	3660.55.1	19.520,00	terminato potatura flora (oltre appalto annuale)
	2015-2016	3650.11.1	9.900,00	terminato acquisto piante
		3660.23.1	21.855,36	terminato allestimento aiuole, impianti irrigazione
		TOTALE	51.275,36	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
GIARDINI IN CORSO	2015-2016	3660.30.1	39.903,76	18.797,76 in corso	analisi stabilità piante e abbattimenti per pubblica incolumità
	2016	9070.20.1	40.000,00	0,00 in corso	acquisto e piantumazione alberi
	2016	8230.93.5	39.900,00	0,00 in corso	irrigazione passeggiata mare
		TOTALE	119.803,76	18.797,76	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
MERCATO COPERTO		TOTALE	0,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
MERCATO COPERTO IN CORSO	2016	6130.30.1	50.000,00	27.259,60 in corso	uffici piano mezzanino
		TOTALE	50.000,00	27.259,60	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
PORTO	2015-2016	10830.15.1	106.916,91	terminato pontile porto
		TOTALE	106.916,91	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
PORTO	2016	9070.10.3	12.004,80	0,00 in corso	cabine spiagge pubbliche
		TOTALE	12.004,80	0,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
TORRENTI	2015-2016	3660.45.1-2	96.534,50	terminato pulizia torrenti (contributo provincia euro 51.600,00)
		TOTALE	96.534,50	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
PULIZIA TORRENTI IN CORSO	2016	3660.45.1-2	115.000,00	0,00 in corso	pulizia torrenti (contributo regione euro 16.543,21)
	2015-2016	3660.45.5	35.273,01	5.827,45 in corso	messa sicurezza canaloni, barre focive
		TOTALE	150.273,01	5.827,45	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
GIOCHI BIMBI	2015-2016	8270.4.1	37.600,40	terminato Lungomare argentina - zona levante + diverse
		TOTALE	37.600,40	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
GIOCHI BIMBI IN CORSO	2016	8270.4.1	19.886,00	0,00 in corso	Villa Felomena
	2016	8270.4.1	39.473,59	0,00 in corso	Corso Europa
	2016	8270.4.1	13.604,95	0,00 in corso	Frazione Borghetto
		TOTALE	72.964,54	0,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
-------------	------	------------	------------------	-----------

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2015-2016	8330.16.1	8.893,80	terminato	via allavena e rastello
		TOTALE	8.893,80		

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO	2015-2016	8330.16.1	52.952,70	22.978,86 in corso	armature stradali e lampade
	2016	8330.16.1	8.834,85	0,00 in corso	via roseto
	2016	8330.16.1	35.000,00	0,00 in corso	illuminazione su segnaletica
		TOTALE	96.787,55	22.978,86	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		DETTAGLIO
SEGNALETICA ORIZZONTALE	2015-2016	2780.16.2	30.000,00	terminato	interventi diversi
		TOTALE	30.000,00		

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN CORSO	2016	2780.16.2	10.000,00	0,00 corso	interventi diversi
		TOTALE	10.000,00	0,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		DETTAGLIO
TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA					
		TOTALE	0,00		

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA IN CORSO	2016	6170.11.1	40.069,68	0,00 in corso	zone Borghetto e Montenero
	2016	6170.11.1	2.200,37	0,00 in corso	biblioteca
	2016	6170.11.1	3.495,47	0,00 in corso	comando polizia locale
		TOTALE	45.765,52	0,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		DETTAGLIO
RIPASCIMENTI E MOLI					
		TOTALE	0,00		

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
RIPASCIMENTI E MOLI IN CORSO	2015-2016	9030.36.3	100.000,00	60,00 in corso	moli d'argine rio ca' bianca
	2015-2016	3660-9030	899.579,78	675.183,69 in corso	ripascimento lotto IV
		TOTALE	999.579,78	675.243,69	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		DETTAGLIO
ATTREZZATURE VARIE DEPURATORE					
		TOTALE	0,00		

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
ATTREZZATURE VARIE DEPURATORE IN CORSO	2016	8830.56.4	16.890,50	10.510,50 in corso	varie
		TOTALE	16.890,50	10.510,50	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		DETTAGLIO
PALAZZO DEL PARCO	2015-2016	6130.17.1	42.149,83	terminato	risanamento solaio
		TOTALE	42.149,83		

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO
PALAZZO DEL PARCO IN CORSO				0,00	
		TOTALE	0,00	0,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		DETTAGLIO
ARREDO URBANO:	2016	8270.4.1	15.605,02	terminato	tavoli e panche per manifestazioni
	2016	8270.41.	4.910,50	terminato	gazebo per manifestazione
		TOTALE	20.515,52		

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO	
ARREDO URBANO IN CORSO	2016	8270.4.1	5.032,50	0,00	in corso	via belvedere - zona mercato: manufatto ferro
	2016	8270.4.1	9.994,24	0,00	in corso	tavole per panchine
	2016	8270.4.1	2.928,00	0,00	in corso	fontana sirena
		TOTALE	17.954,74	0,00		

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	DETTAGLIO
MOTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	2015-2016	6770.10.2	24.766,00	terminato
		TOTALE	24.766,00	

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO	
PROTEZIONE CIVILE IN CORSO	2015-2016	8780.2.1	24.741,60	0,00	in corso	incarico coc - com
		TOTALE	24.741,60			

DESCRIZIONE	ANNO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	di cui già pagato	DETTAGLIO	
RETE IDRICA (oltre appalto annuale) IN CORSO	2016	8830.58.1	33.737,22	31.631,50	in corso	via cesare augusto
		8830.58.1-8530.80.1	51.471,55	0,00	in corso	via roseto
		8830.58.2	29.000,00	0,00	in corso	frazione sasso
		TOTALE	114.208,77	31.631,50		

RIEPILOGO:		di cui pagati:	
oltre scolmatore - ponte aurelia - alluvione 2014	TOTALI	INTERVENTI TERMINATI	782.832,90
		INTERVENTI IN CORSO	1.985.666,65
		€	8.721.861,04
		€	2.768.499,55