

ALLEGATO "A"

Comune di Bordighera
Provincia di Imperia

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Muro di Contenimento al servizio della strada comunale in Via Gen.Vincenzo ROssi km 2+300 frazione Sasso di Bordighera - Realizzazione di muro di sostegno e rivestimento di un tratto di muro esistente a completamento dell'intervento di messa in sicurezza del tratto di strada

COMMITTENTE: Comune Bordighera

CANTIERE: Via Ge.Vincenzo Rossi, Bordighera (Imperia)

Bordighera, 23/06/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Biancheri Paolo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Fallù Luigi)









Ingegnere Biancheri Paolo

Via Roseto 29/31

18012 Bordighera (Imperia)

Tel.: +39.0184.26.33.09 - Fax: +39.0184.26.33.09

E-Mail: info@studiobiancheri.it

Nome attività	Durata	Trimestre 1	Trimestre 2				Trimestre 3	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	
Allestimento cantiere	1 g							
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	Z1						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1						
Scavi e movimenti terra	30 g							
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g	Z1						
Demolizione di muri in pietra	2 g	Z1	Z1					
Scavo di sbancamento	4 g	Z1	Z1					
Scavo a sezione ristretta	2 g	Z1	Z1					
Rinterro di scavo	2 g		Z1	Z1				
Opere in c.a.	33 g							
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	4 g	Z1	Z1					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	4 g	Z1	Z1					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2 g	Z1	Z1					
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	7 g	Z1	Z1	Z1				
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c	7 g	Z1	Z1	Z1				
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	3 g	Z1	Z1	Z1				
Ripristini stradali	2 g							
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g					Z1		
Rivestimento in pietra	11 g							
Realizzazione di murature esterne	11 g			Z1				
Smobilizzo cantiere	1 g							
Smobilizzo del cantiere	1 g					Z1		
LEGENDA Zona:								
Z1 = ZONA UNICA								