REGIONE LIGURIA
COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO
IN LOCALITA' DUE STRADE-PRIMO LOTTO FUNZIONALE
STRALCIO FINANZIARIO INTERMEDIO

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.R6A	Oggetto CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Scala 1/200 — 15/06/2022	

Data	Revisioni
18/07/2022	Riduzione opere del primo lotto funzionale come da comunicazione RUP in data 24/06/2022

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Monica Rossi

PROGETTISTA OPERE EDILI E STRUTTURE	PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI	PROGETTISTA IMPIANTI IDRAULICI
Dott. Ing. Andrea Palmero	P.I. Andrea Cacciatore	Ing. Paolo Magna
Studio Tecnico Palmero Via Cavour n°1 18039-Ventimiglia (IM) Tel: 0184/351790 email: palmeroandrea@gmail.com	Studio Tecnico Andrea Cacciatore Via XX Settembre 34 18038-Sanremo(IM) Tel: 0184/500462 - 3204659490 email: andrea_cacciatore@libero.it	Studio Tecnico Magna Via Val D'Olivi 263 18038-Sanremo (IM) Tel: 3397001674 email: ing.magna@gmail.com

Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO CANTIERE	6 g
Preparazione delle aree di cantiere	4 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g
Apprestamenti del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Impianti di servizio del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis	2 g
SCAVI ED OPERE IN C.A. MURI	131 g
MURI IN C.A. PROSPETTI SUD E OVEST	81 g
Scavo a sezione obbligata	7 g
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	7 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fo	16 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	7 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione muri	7 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	16 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegn	15 g
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c	7 g
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. elevaz	7 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina fond	4 g
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno	2 g
ESECUZIONE SCAVI RILEVATI	8 g
Scavo di sbancamento	3 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina fino amassicciata	5 g
MURI IN C.A. PROSPETTI NORD ED EST	42 g
Scavo a sezione obbligata	4 g
Protezione delle pareti di scavo	2 g
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	4 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fo	8 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	4 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione muri	4 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegn	11 g
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c	4 g
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. elevaz	4 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina fond	3 g
MURI VASCE IMPIANTI	10 g
Scavo a sezione obbligata	2 g
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c	3 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegn	4 g
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	1 g
ESECUZIONE SOTTOFONDO DRENAGGIO VERTICALE	22 g
Formazione di sottofondo per campo di calcio	22 g
OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE ED ELETTRICHE	16 g
Scavo a sezione ristretta	4 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5 g
Posa di conduttura idrica	5 g
Realizzazione di impianto di sollevamento fognario (elettropon	2 g
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di de	2 g
Smobilizzo del cantiere	14 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA