



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 134 REGISTRO GENERALE DEL 11/02/2025
NUMERO 51 REGISTRO SETTORE DEL 11/02/2025

OGGETTO: SERVIZIO LL.PP. - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI OSSARI E DEI CINERARI DEL CIMITERO DI ARZIGLIA - REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE - CUP : B98C24000780004 CIG : B4BA14A297.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la proposta in data 10.02.2025 del Geom. Davide Maglio, Responsabile del Progetto ;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.ro 301 del 22 novembre 2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per l'ampliamento delle cellette funerarie del cimitero di Arziglia redatto dall'Ing.Luca Badano e in atti prot.35391 in data 18.11.2024, dell'importo complessivo di € 100.400,00, intervento finanziato a spese del bilancio comunale sul cap.9570.10.1 con il seguente q.e. :

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 69.356,20
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.707,80

Totale lavori	€ 72.064,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Spese per assicurazione del verificatore	€ 350,00
Contributo Anac	€ 35,00
Imprevisti secondo quanto previsto c.2 art.5 All.17 Codice	€ 6.658,08
Spese tecniche progettazione, d.l. e sicurezza	€ 9.800,00
Incentivi art.45 codice appalti su lavori e servizi di progettazione	€ 1.637,28
IVA per lavori al 10%	€ 7.206,40
IVA e cassa sui servizi di progettazione	€ 2.634,24

Importo complessivo	€ 100.400,00

ATTESO che per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori ex art.50 c.1 lett.a) del Codice Appalti, il RUP e l'Ufficio Gare procedevano a richiedere preventivi con il criterio del minor prezzo a tre

operatori economici iscritti sulla piattaforma di e-procurement Sintel di Aria s.p.a. (gara 53/2024 ; Id 192845237) ;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n.ro 16/5 del 08 gennaio 2025 di aggiudicazione dell'appalto alla ditta Zanotto Marco s.r.l., con sede legale in Via Feraldi 26 Sanremo(IM), p.iva 01651500082, miglior offerente con il ribasso del 7,50% sull'importo a base d'asta di € 69.356,20 ;

PRESO ATTO che la ditta suddetta - prima dell'avvio dei lavori e della stipula del contratto d'appalto - preannunciava con nota agli atti prot. 2035 del 20.01.2025 di voler iscrivere sulla contabilità dei lavori riserve ex art.115 c.2 del Codice Appalti per l'importo di € 24.614,56 + iva (36,81% dell'importo dei lavori) per presunte sottovalutazioni nel progetto di prezzi e lavorazioni, nonché riserve risarcitorie per "andamento anomalo dell'appalto" in dipendenza di asseriti errori nel cronoprogramma e di lavorazioni non previste;

VISTA la nota n.2727 del 23.01.2025 con cui il RUP, lette le innumerevoli riserve, comunicava all'impresa la sospensione del procedimento per l'avvio dei lavori e per la stipula del contratto, chiedendo di non assumere alcuna spesa inerente l'appalto fino all'adozione di un successivo provvedimento di conferma o caducatorio ;

VISTA la relazione del progettista e D.L. anticipata via mail in data 24.01.2025 (atti prot.3320 del 28.01), in cui si respingono tutte le riserve della ditta aggiudicataria perché infondate sotto il profilo tecnico/contabile e in contrasto con la dichiarazione di accettazione degli atti di gara e con l'art.2.26 del Capitolato Speciale d'Appalto ;

VISTA la comunicazione n.3476 del 28 gennaio 2025 in cui si esplicitava all'operatore economico l'intenzione di revocare l'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art.21 quinquies della legge 241/90, per i motivi e l'interesse pubblico meglio individuati nella predetta nota di avvio di procedimento amministrativo ;

PRESO ATTO che la ditta Zanotto Marco s.r.l. non ha ritenuto di avanzare osservazioni e controdeduzioni in merito a quanto comunicato, né ha chiesto di essere ascoltata;

VISTO l'esito dell'istruttoria del RUP riportata in appresso :

- La ditta aggiudicataria ha preannunciato di voler iscrivere riserve per l'abnorme importo del 36,81% sull'importo dei lavori e ulteriori riserve per andamento anomalo dell'appalto in evidente contrasto con le condizioni previste nei documenti di gara, con l'art.2.26 del C.S.A. e con gli impegni assunti nella dichiarazione sottoscritta dalla ditta stessa per la partecipazione alla gara d'appalto (ribasso d'asta offerto del 7,5%) ;
- In pendenza di stipula del contratto d'appalto l'aggiudicazione risulta pacificamente revocabile dalla S.A. quando l'operatore non rispetti le condizioni di gara (da ultimo Consiglio di Stato Sez.V, 08.01.2025 , n.127) ;
- L'interesse pubblico all'adozione del provvedimento caducatorio è di garantire la realizzazione dell'opera pubblica nei tempi e costi stabiliti dalle condizioni di gara, evitando l'insorgere pressoché certo di un contenzioso con l'impresa che contesta il progetto avanzando fin d'ora riserve tecnico contabili di ingente valore economico per le quali non vi è copertura finanziaria;

RITENUTO di condividere le riportate conclusioni e di procedere pertanto alla revoca del provvedimento di aggiudicazione n.ro 16/5 del 08.01.2025 ;

VISTO il Codice Appalti approvato con D.Lgs. n.36/2023, art.50, e la Legge n.241/90, art. 21 quinquies ;

DATO ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce all'originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

DI REVOCARE per le motivazioni espresse in narrativa, il provvedimento n.ro 16/5 del 08.01.2025 di aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla ditta Zanotto Marco s.r.l. con sede legale in Via Feraldi 26 Sanremo(IM), p.iva 01651500082, miglior offerente con il ribasso del 7,50% sull'importo a base d'asta di € 69.356,20 della procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement Sintel con n. Id 1733244825165 del 03.12.2024 ;

DI PROVVEDERE allo svincolo della cauzione definitiva ex art.117 co.1 del codice appalti prestata dalla ditta Zanotto Marco s.r.l. con fidejussione Coface n.2430231 in data 13.01.2025 ;

DI DARE ATTO che, con separato provvedimento si procederà ad aggiudicare l'appalto di che trattasi alla ditta Edilcostruzioni s.r.l. , seconda miglior offerente con il ribasso d'asta del 5%, a seguito della conclusione della fase dei controlli da parte dell'Ufficio Gare e Contratti ;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria, nel termine di 60 gg. dalla comunicazione;

La presente determinazione viene conservata in originale dall'Ufficio Segreteria che provvede anche alla pubblicazione all'albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico, Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio Gare e Contratti.

F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE TECNICO
Arch. Roberto Ravera
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

CIG : B4BA14A297
CUP : B98C24000780004

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato che sussiste la copertura finanziaria

Rilascia il **Visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria

Data ...17/01/2025...

F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
D.ssa Micaela Toni
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993